

8. April 2020

Gleisbauarbeiten auf dem Salierring weitgehend beendet

Die Gleisbauarbeiten der KVB auf dem Salierring wurden Ende März weitgehend beendet. Entlang der Stadtbahn-Linien 12, 15 und 16 zwischen Barbarossaplatz und Eifelstraße tauschte die KVB zwei Weichen und eine Gleiskreuzung aus. Zudem wurden auf über 300 Metern Schienen, Schwellen und Schotter erneuert und auf etwa 50 Metern der Untergrund stabilisiert. Im Rahmen der Baumaßnahme wurden auch zwei Fußgängerüberwege und die Asphaltdecke im Bereich der Einmündungen Eifelstraße und der Straße „Am Duffesbach“ erneuert. In diese Maßnahme investierte die KVB insgesamt rund 570.000 Euro aus eigenen Mitteln.

Die Stadtbahn-Linien 12, 15 und 16 mussten für drei Tage getrennt werden, Ersatzbusse kamen zum Einsatz. Der Kfz-Verkehr wurde während der gesamten Baumaßnahme auf verschiedene Weisen eingeschränkt. Inzwischen konnten alle Einschränkungen beendet werden.

Im Nachgang zur Hauptbautätigkeit werden im Zeitraum von Sonntag, 19. April, bis Donnerstag, 7. Mai, noch Schienen geschweißt und geschliffen sowie Geländer montiert. Aus betriebs- und verkehrstechnischen Gründen können diese Arbeiten nur in den Nachtstunden von 22 Uhr bis 6 Uhr durchgeführt werden. In den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag wird jedoch nicht gearbeitet. Auf den Stadtbahnbetrieb haben die Arbeiten keinen Einfluss.

Die KVB bittet die Anwohner um Verständnis für die unvermeidlich entstehenden Arbeitsgeräusche. Diese werden wesentlich leiser sein, als sie es bei der Durchführung der Hauptbautätigkeit waren.

- STA -